

๒.๗ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๒
อบต.ด่านช้าง

อบต.ด่านช้าง ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์การ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลาการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ					
๑. ๑/๑๗โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญชู แสงสิงถึงบ้านนายธนสาร เรื่องเดช หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐	๑๕/๒๕๖๒	๙๐	๓๒๗,๕๐๐.๐๐	๓๒๗,๕๐๐.๐๐
๒. ๔/๖โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายท่าปลา บริเวณบ้านนางสีดา หมู่ที่ ๓	๑๐๐	๑๗/๒๕๖๒	๔๕	๔๒๘,๓๐๐.๐๐	๔๒๘,๓๐๐.๐๐
๓. ๔/๗โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนลาดยาง ถึงบ้าน นายประเทือง มะกรูดอิน หมู่ที่ ๓	๑๐๐	มิ.ย.-๖๒	๔๕	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐
๔. ๔/๑๒โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ถึงนายมหา กาฬภักดี หมู่ที่ ๔	๑๐๐	ส.ค.-๖๒	๖๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐
๕. ๔/๑๓โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงถนนสาย ๓๓๕๐ หมู่ที่ ๕	๑๐๐	๑๔/๒๕๖๒	๖๐	๒๕๔,๓๕๒.๐๐	๒๕๔,๓๕๒.๐๐
๖. ๔/๒๗โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชลประทานเทพนิมิต ถึง ถนนลาดยางหมู่ที่ ๑๑	๑๐๐	๑๕/๒๕๖๒	๙๐	๘๗,๙๐๐.๐๐	๘๗,๙๐๐.๐๐
๗. ๔/๒๘โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ถึง ไร่ นายสมศักดิ์ หอมสุวรรณ หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐	ก.ย.-๖๒	๔๕	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๐๐๐.๐๐
๘. ๔/๓๐โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางวาสนา อินสว่าง ถึง นางหวัน โพธิ์ระหาร หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐	มิ.ย.-๖๒	๖๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
๙. ๔/๓๔โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างลานมัน ถึงถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๑๔	๑๐๐	ก.พ.-๖๒	๔๕	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๐. ๔/๓๕โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนลาดยาง ถึงไร่ นายขวัญชัย หมู่ที่ ๑๕	๑๐๐	ม.ค.-๖๒	๔๕	๔๒๓,๑๐๐.๐๐	๔๒๓,๑๐๐.๐๐
๑๑. ๔/๔๑โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณร้านค้า นายสุนทร ถึง นางสังเวียน กุดดาวงษ์ หมู่ที่ ๑๖	๑๐๐	มี.ค.-๖๒	๔๕	๓๑๙,๗๐๐.๐๐	๓๑๙,๗๐๐.๐๐
๑๒. ๔/๔๓โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้าน นายสมหมาย ทองมาเอง ถึงไร่ นางสมพิศ หมู่ที่ ๑๗	๑๐๐	ธ.ค.-๖๒	๖๐	๔๑๓,๙๐๐.๐๐	๔๑๓,๙๐๐.๐๐
๑๓. ๔/๕๑โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนลาดยาง ถึงบ้านนายเรือ ไพเราะดี หมู่ที่ ๑๘	๑๐๐	๑๓/๒๕๖๒	๔๕	๔๑๐,๒๐๐.๐๐	๔๑๐,๒๐๐.๐๐
๑๔. ๔/๕๔โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนลาดยาง ถึงไร่ นายแดง หมู่ที่ ๒๑	๑๐๐	ก.ค.-๖๒	๔๕	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐
๑๕. ๔/๕๙โครงการเปลี่ยนท่อถึงเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแฉมแปยุ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐	๑๖/๒๕๖๒	๖๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๖. ๔/๒๔โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลพีลท์ติกคอนกรีต สายคุ้มห้วยพลูต่อจากลาดยางเดิม ตอนที่ ๑หมู่ที่ ๘	๑๐๐	พ.ย.-๖๒	๖๐	๔๘๕,๗๐๐.๐๐	๔๘๕,๗๐๐.๐๐
๒.การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑๗. ๖โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและใช้ชีการอย่างยั่งยืน	๑๐๐	๐	๑	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐

