

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางานดา นพวงศ์ ถึงบ้านนายบรรจบ เรือนแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเปาะ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๖๗,๔๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๔,๔๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางสมภารธรรมศร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเปาะ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๙๐,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ถึงบริเวณบ้านนางสมหมาย แสนคำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเปาะ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๘๐,๐๐๐	๗๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายเดชาเมฆฉาย ถึง บริเวณบ้านนายจันทร์ กุญชรกิตคุณ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๒๖๖,๔๐๐	๒๖๕,๖๐๐	๘๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านทุ่งนาตาปิ่น หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๑๘๖,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมถึงท่าเย็น หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้ำร้อน	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๗๐,๖๐๐	๖๙,๒๕๐	๑,๓๕๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนพุน้ำร้อน ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้ำร้อน	ขนาดกว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๒๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตรไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิมบริเวณบ้านนางสมพิศ พิมพพันธ์ ถึงไร่นายยวน ฉัตรคำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโป่งคอม- เขตติดต่อ จ.กาญจนบุรี ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งคอม	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร	๔๘๖,๐๐๐	๔๗๕,๗๐๐	๑๐,๓๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแคล้ว อยู่จั่นเถื่อน ถึงบริเวณบ้านนางสุธรรมฮาริสโต หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงดำ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพังพวย ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านปรักประดู่	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสด ภูผา ถึงลำห้วยกระเสียว ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไร่นายสิงห์ อ่างทอง ถึงบ้านนางประภัสสร อุตสาหะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านชลประทานเทพนิมิต	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๓๒,๐๐๐	๔๒๕,๕๐๐	๖,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากถนนลาดยางถึงไร่วนิดา ลี้มจิตรสมบูรณ์ ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองอีนาค	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๑,๒๐๐	๑๓,๘๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคสล.บ้านนางเรณู จิวเจริญ ถึงบ้านนายประพันธ์ จิวเจริญ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งค่าง	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๕๒,๕๐๐	๑๕๒,๕๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตต่อจากถนนลาดยางเดิม สายเขาช่องคับ ถึง บ้านประดู่เหลี่ยม ตอนที่ ๖ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาช่องคับ	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๘,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต่อจากถนนลาดยางเดิม สายบ้านหินลาด ตอนที่ ๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลาด	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๘,๕๐๐	๖,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นายจ้อย ถึงไร่นางจวบ มารวมพัน ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๙๖,๐๐๐	๔๗๙,๖๐๐	๑๖,๔๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนเดิม ถึงบ้านเจนการขาย หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งดินดำ ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๒,๔๒๗	๒๗,๕๗๓	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนลาดยางหลังโรงเรียน ถึงบริเวณไร่นางประมาณ ภูซัง หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่หนองมะสังข์	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๙๖,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาบ้านทรัพย์ศิลา ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรัพย์ศิลา	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางถึงบ้านนายชาติรี เพ็งพิน ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๙๒,๙๐๐	๔๙๒,๙๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายดอยปุย ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บ น้ำรูปทรงخمแปญ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง	ก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำรูปทรง خمแปญ พร้อมอุปกรณ์	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
- (๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุน การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอด่านช้าง	๒๐๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๕ บ้านดอนประตู	จำนวน ๑๒ ต้น	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ	จำนวน ๕ ต้น	๑๙๒,๕๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งค่าง	จำนวน ๑๐ ต้น	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ระบบประปา ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ วัตต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่แผ่นดินของฉัน หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรัพย์ศิลา	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบประปา ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ วัตต์	๙๘,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๑.๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
- (๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าใน เขต อบต.ด่านช้าง	* ลักษณะเป็นการอุดหนุนขยาย เขตไฟฟ้าในเขต อบต.ด่านช้าง	๑๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๘๑๔.๔๑	๕,๕๙	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๕. ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านปริกประดู่ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติม อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปริกประดู่ หมู่ที่ ๙	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการติดตั้งเหล็กดัด พร้อมมุ้ง ลวดและประตูเหล็กม้วนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านปริกประดู่ หมู่ ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเหล็กดัด พร้อมมุ้งลวดและประตูเหล็กม้วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปริกประดู่ หมู่ที่ ๙	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปริกประดู่ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปริกประดู่ หมู่ที่ ๙	๔๘๐,๐๐๐	๔๕๗,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตู และป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปริกประดู่ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง รั้ว พร้อมประตูและป้ายชื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านปริกประดู่ หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กเอนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านปริกประดู่หมู่ที่ ๙	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ ขนาด ๙๐๐ ตร.ม.	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านปริกประดู่หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง เสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปริก ประดู่หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๑.๕. ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการกันห้องเพื่อแบ่งพื้นที่ ที่ อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่านให้ เป็นสัดส่วนประจำหมู่บ้าน/ตำบล ของอบต.ด่านช้าง	เพื่อแบ่งพื้นที่ ที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่านให้เป็นสัดส่วน ประจำหมู่บ้าน/ตำบลของอบต. ด่านช้าง	๓๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการน้ำมันทำอาหาร ใช้แล้วภาคครัวเรือน(ทอดไม่ทิ้ง)	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ จัดการน้ำมันทำอาหารใช้แล้วภาค ครัวเรือน(ทอดไม่ทิ้ง)	๓๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ธนาคารขยะในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้าง วินัยรักษาความสะอาดชุมชน	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยรักษา ความสะอาดชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๕๒๐	๓,๔๘๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการส่งเสริมติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าเสีย	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ส่งเสริมติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อ แก้ไขปัญหาหน้าเสีย	๕๐,๐๐๐	๓๗,๗๐๐	๑๒,๓๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก(อถล.)	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	๕๐,๐๐๐	๔๒,๖๐๐	๗,๔๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๗	โครงการธนาคารขยะในชุมชน	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ธนาคารขยะในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี	*ลักษณะเป็นการดำเนินอุดหนุนงบประมาณ	๒๕,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษทางอากาศ

(๑)แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฝุ่น ละออง PM ๒.๕	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM ๒.๕	๕๐,๐๐๐	๓๒,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙	๕๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ ชิก้าอย่างยั่งยืน	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและไข้ชิก้าอย่างยั่งยืน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๙๕๐	๙,๐๕๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	*ลักษณะเป็นโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พล เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	*ลักษณะเป็นการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๕๐,๐๐๐	๘,๗๐๐	๔๑,๓๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง เปาะ	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตา ปิ่น	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้ำร้อน	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ ดอนประดู่	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งคอม	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ วังน้ำเขียว	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ ปริกประดู่	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ชลประทานเทพนิมิต	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนอง อีนาค	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งค่าง	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขา ช่องคับ	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลาด	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอง แก	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดิน ดำ	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่ หนองมะสังข์	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรัพย์ ศิลา	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่ง ข่อยสมอทอง	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาตลาดนัดด้านสุขภิ บาลและสิ่งแวดล้อม	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ พัฒนาตลาดนัดด้านสุขภิบาลและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๗,๘๔๕	๒,๑๕๕	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพหุวิชาชีพ การเกษตรและอุตสาหกรรม
- ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาคการเกษตร ด้านการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูปตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
- (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับวิถีชีวิตสู่เกษตรกรรมทางเลือกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	* ลักษณะเป็นโครงการปรับวิถีชีวิตสู่เกษตรกรรมทางเลือกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๑๓,๖๕๐	๑๖,๓๕๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพหุวิชาชีพ การเกษตรและอุตสาหกรรม
๓.๒ ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ ให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพตลอดจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกภาคส่วนการผลิต
(๑) แผนงานสร้างคจวมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับ ประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านช้าง	* ลักษณะเป็นโครงการฝึกอบรม อาชีพสำหรับประชาชนในพื้นที่ ตำบลด่านช้าง	๖๐,๐๐๐	๑๗,๘๓๒	๔๒,๑๖๘	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
๓.๓ ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประจำปี "เทศกาลกินปลา กินเห็ด อาหาร รสเด็ด อำเภอด่านช้าง"	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนการจัด งานประจำปี "เทศกาลกินปลา กิน เห็ด อาหารรสเด็ด อำเภอด่านช้าง"	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๑ การส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชลประทานเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชลประทานเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๑ -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๘,๒๕๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔ -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๕,๑๕๖	๒๔,๔๕๐	๔๐,๗๐๖	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๖,๓๑๓	๔,๘๘๐	๒๑,๔๒๓	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๑ การส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	*ลักษณะเป็นการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๒๒๐,๐๐๐	๑๘๙,๑๐๘	๓๐,๘๙๒	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	*ลักษณะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	๘๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง	*ลักษณะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง	๑,๑๓๐,๓๐๔	๗๗๑,๒๑๙	๓๕๙,๐๘๕	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู่ หมู่ที่ ๑๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู่ หมู่ที่ ๑๘ -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -	๒๒,๖๐๐	๔,๐๗๕	๑๘,๕๒๕	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ การส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรักประตู หมู่ที่ ๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรักประตู หมู่ที่ ๙ -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๘,๘๑๙	๙,๗๘๐	๑๙,๐๓๙	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนส่วนราชการเพื่อสนับสนุนสถานศึกษาของหน่วยงานอื่น	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนทั้ง ๘ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้าง๑.โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ๒.โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ๓.โรงเรียนบ้านหนองผือ ๔.โรงเรียนสวนป่าองค์พระ ๕.โรงเรียนบ้านโป่งคอม ๖.โรงเรียนวัดหนองเปาะ ๗.โรงเรียนวัดดอนประตู ๘.โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๒๒๒,๕๐๐	๑๗๗,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๔.๑ การส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
- (๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	* ลักษณะเป็นการโครงการ รายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๔.๒ การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	การจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมวันสำคัญ ของทางศาสนา	*ลักษณะเป็นการจ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม วันสำคัญของ ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา,วันออก พรรษา,วันวิสาขบูชา,วันมาฆบูชา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑๘,๘๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดหาหนังสือ สื่อ , วัสดุ , อุปกรณ์	*ลักษณะเป็นการเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการจัดหาหนังสือ สื่อ , วัสดุ , อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อมอบ ให้กับสถานที่อ่านหนังสือประจำ หมู่บ้าน/ตำบล ของ อบต.ด่านช้าง(ตาม โครงการ”ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการ อ่าน”)	๑๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการถวายเทียนพรรษา	*ลักษณะเป็นการเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการถวายเทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการฟื้นฟู สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	*ลักษณะเป็นการฟื้นฟู สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการรณรงค์คัดเหล่าเข้าพรรษา	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ รณรงค์คัดเหล่าเข้าพรรษา	๓,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๓ การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอด่านช้าง	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอด่านช้าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา หมู่บ้านสนับสนุนการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาของเยาวชน ,ประชาชน ในเขต อบต.ด่านช้าง	*ลักษณะเป็นการเป็นโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน สนับสนุนการออกกำลังกายและ เล่นกีฬาของเยาวชน,ประชาชน ใน เขต อบต.ด่านช้าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๓ การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรักประดู่ หมู่ที่ ๙ บ้านปลักประดู่	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรักประดู่ หมู่ที่ ๙ บ้านปลักประดู่	๕๐๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	*ลักษณะเป็นโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	๕๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงผงเคมีป้องกันเหตุอัคคีภัยภายในชุมชน	*ลักษณะเป็นโครงการโครงการจัดซื้อถังดับเพลิงผงเคมีป้องกันเหตุอัคคีภัยภายในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า(หลักสูตรการป้องกันไฟฟ้า)	*ลักษณะเป็นโครงการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า(หลักสูตรการป้องกันไฟฟ้า)	๓๐,๐๐๐	๑๕,๔๘๒	๑๔,๕๑๘	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ (กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	* ลักษณะเป็นการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ (กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๕๐,๐๐๐	๒๓๖,๔๓๐	๑๐๒,๐๗๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	*ลักษณะเป็นโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขต อบต.ด่านช้าง	*ลักษณะเป็นโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขต อบต.ด่านช้าง	๕๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๕.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	* ลักษณะเป็นการดำเนินการ อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเฝ้าระวังร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	* ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ เฝ้าระวังร่วมกันป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-				✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗	* ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗(ที่ทำการ ปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕.๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ (กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต)	* ลักษณะเป็นการดำเนิน ช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ (กรณี ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	๕๐,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และบริหารจัดการที่ดี
- ๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเวทีประชาคม เพื่อการมี ส่วนร่วมของประชาชน	*ลักษณะเป็นส่งเสริมโครงการเวที ประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	๑๙,๒๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และบริหารจัดการที่ดี
๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	* ลักษณะเป็นการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และบริหารจัดการที่ดี
๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย	* ลักษณะเป็นโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย	๕๐,๐๐๐	๓๑,๐๕๔	๑๘,๙๔๖	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และบริหารจัดการที่ดี
๖.๓ ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง	*ลักษณะเป็นการอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้สำหรับผู้บริหาร สมาชิก ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	๔๘๐,๐๐๐	๓๔๘,๒๔๘	๑๓๑,๗๕๒	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	*ลักษณะเป็นการอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	๔๐๐,๐๐๐	๓๔๒,๙๗๖	๕๗,๐๒๔	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลด่านช้าง	*ลักษณะเป็นส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลด่านช้าง	๓๐,๐๐๐	๑๗,๒๕๐	๑๒,๗๕๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะ ด้านดิจิทัลสู่ท้องถิ่น ๔.๐	*ลักษณะเป็นการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลสู่ท้องถิ่น ๔.๐ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลด่านช้าง	๕๐,๐๐๐	๑๓,๒๓๒	๓๖,๗๖๘	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	