

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง เปาะ	ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตาราง เมตร	๔๘๓,๐๐๐	-	๔๘๓,๐๐๐		✓				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านป่าเปี้ย - บ้านนายกอง แสนสี หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาป็น	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๘๘,๐๐๐	-	๑๘๘,๐๐๐			✓			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณไร่นายวิชัย สำเนียงหวาน ถึงไร่นายสมศักดิ์ วงศ์คำหอม หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้ำร้อน	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๘๙,๐๐๐	-	๔๘๙,๐๐๐			✓			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ถึง ถนนคอนกรีตบ้านนายบุญอยู่ ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนประดู่	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๗๒,๐๐๐	-	๔๗๒,๐๐๐			✓			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สามแยกถึงบริเวณ บ้านนายภาคภูมิ จอมพงษ์รัตน์ หมู่ ที่ ๖ บ้านหนองผือ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๓๒๑,๐๐๐	-	๓๒๑,๐๐๐			✓			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากบ้านนายอนันต์ กาฬภักดี หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐		✓				
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโป่งคอม – เขตติดต่อ จ.กาญจนบุรี ตอนที่ ๕ หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งคอม	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐		✓				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางถึงบ้านนายสมคิด ทองเอน หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๓๐๒,๐๐๐	-	๓๐๒,๐๐๐		✓				
๙	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๙ บ้านปรักประดู่	ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๙ บ้านปรักประดู่	๒๗๐,๐๐๐	-	๒๗๐,๐๐๐			✓			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสด ภูผา ถึงลำห้วยกระเสียว ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๘๘,๐๐๐	-	๑๘๘,๐๐๐			✓			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางณญาเหล็กเพ็ชร หมู่ที่ ๑๑ บ้านชลประทานเทพนิมิต	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๕๒,๐๐๐	-	๔๕๒,๐๐๐		✓				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภควัตร นาคปานเสือ หมู่ที่ ๑๑ บ้านชลประทานเทพนิมิต	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๗๐,๖๐๐	-	๗๐,๖๐๐			✓			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนนลาดยางถึงไร่วนิดา ลี้มจิตรสมบูรณ์ ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองอีนาค	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐			✓			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไร่นางสำนวนไพรศรี ถึงไร่นายน้อย หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งค้าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่	๓๗๘,๐๐๐	-	๓๗๘,๐๐๐			✓			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อจากเดิม สายเขาช่องคับ ถึงประตูเหลี่ยม ตอนที่ ๘ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาช่องคับ	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐		✓				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนางประคอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลาด	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๒๕๑,๐๐๐	-	๒๕๑,๐๐๐			✓			
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็น ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายบ้านหนองแก ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตาราง เมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐		✓				
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ๓๐๔๓ ถึงบ้านนางสุมณฑา นุช ยะบุตร ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๗ บ้าน ทุ่งดินดำ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐		✓				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกถนนลาดยาง ถึงบ้านนายรังสรรค์ ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่หนองมะสังข์	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐			✓			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาบ้านทรัพย์ศิลา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรัพย์ศิลา	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐			✓			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองใหญ่ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐		✓				
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอยปู่ย ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐		✓				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านนายสงฆ์ มาลัย ถึง บ้านโป่ง ข่อยสมอทอง หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่ง ข่อยสมอทอง ตำบลด่านช้าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคโนเสาพับ ได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Foding Pole) จำนวน ๑๐ ต้น	๔,๕๐๐,๐๐๐ (ได้ งบประมาณเงินอุดหนุน)	-	๔,๕๐๐,๐๐๐		✓				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

(๒)แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการอุดหนุนการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง	ลักษณะเป็นการอุดหนุนการขยาย เขตประปาส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอด่านช้าง	๒๐๐,๐๐๐	-	-				✓		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น	จำนวน ๑๐ ต้น	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๐	✓					
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซลาร์ เซลล์) หมู่ที่ ๕ บ้านดอนประดู่	จำนวน ๑๒ ต้น	๔๖๒,๘๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๘๐๐	✓					

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าใน เขต อบต.ด่านช้าง	* ลักษณะเป็นการอุดหนุนขยาย เขตไฟฟ้าในเขต อบต.ด่านช้าง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕. ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ อบต.ด่านช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ อบต.ด่านช้าง	๑๗๐,๐๐๐	-	๑๗๐,๐๐๐			✓			
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองคลัง อบต.ด่านช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองคลัง อบต.ด่านช้าง	๔๓๒,๐๐๐	-	๑๗๐,๐๐๐			✓			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐	-	-				✓		
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๒๐๐,๐๐๐	-	-				✓		
๓	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		✓				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓			
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	-	-				✓		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษทางอากาศ

(๑)แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฝุ่น ละออง PM ๒.๕	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM ๒.๕	๕๐,๐๐๐	-	-				✓		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ ฉี่ก๊ออย่างยั่งยืน	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและไข้ฉี่ก๊ออย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	-	-				✓		
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	*ลักษณะเป็นโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พล เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		✓				
๓	โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค เอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ก่อน วัยอันควร	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ เสริมสร้างความร่วมมือในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน ควร	๒๐,๐๐๐	-	-				✓		
๔	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	*ลักษณะเป็นโครงการเสริมสร้าง สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		✓				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง เปาะ	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตา ปิ่น	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้ำร้อน	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ ตอนประดู่	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งคอม	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๑๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ วังน้ำเขียว	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๑๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ ปริกประดู่	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๑๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๑๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ชลประทานเทพนิมิต	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนอง อีนาค	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๑๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งค่าง	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๑๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขา ช่องคับ	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๑๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลาด	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๑๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอง แก	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๒๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดิน ดำ	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๒๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่ หนองมะสังข์	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๒๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรัพย์ ศิลา	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๒๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่ง ข่อยสมอทอง	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			
๒๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการพัฒนาตลาดนัดด้านสุขภิ บาลและสิ่งแวดล้อม	*ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ พัฒนาตลาดนัดด้านสุขภิบาลและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		✓				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาคการเกษตร ด้านการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูปตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการปรับวิถีชีวิตสู่ เกษตรกรรมทางเลือกตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	* ลักษณะเป็นโครงการปรับวิถี ชีวิตสู่เกษตรกรรมทางเลือกตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓			
๒	โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ	* ลักษณะเป็นโครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ	๕๐,๐๐๐	-	-				✓		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพหุวิชาชีพ การเกษตรและอุตสาหกรรม

๓.๒ ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ ให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพตลอดจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกภาคส่วนการผลิต

(๑) แผนงานสร้างค่างามเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ จากพืชสมุนไพร	* ลักษณะเป็นโครงการส่งเสริม การสร้างอาชีพจากพืชสมุนไพร	๓๐,๐๐๐	-	-				✓		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

๓.๓ ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการจัดงานประจำปี "เทศกาลกินปลา กินเห็ด อาหาร รสเด็ด อำเภอด่านช้าง"	*ลักษณะเป็นการอุดหนุนการจัด งานประจำปี "เทศกาลกินปลา กิน เห็ด อาหารรสเด็ด อำเภอด่านช้าง"	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓					

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ การส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ฯ ได้แก่ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน พุน้ำร้อน จำนวนเงิน ๔๒๕,๓๕๖.- บาท ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปรักประดู่ จำนวนเงิน ๓๐๒,๔๒๕.-บาท ๓. ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านชลประทานเทพนิมิตร จำนวนเงิน ๓๖,๒๙๑.-บาท ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด ดอนประดู่ จำนวนเงิน ๙๖,๗๗๖.- บาท ๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองเปาะ จำนวนเงิน ๑๐๘,๘๗๓.-บาท-	๙๖๙,๗๒๑	๓๖๕,๗๖๙	๖๐๓,๙๕๒		✓				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ การส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๒	เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาของ หน่วยอื่น ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ) จ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน เพื่อจัดสรร ให้เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียนทั้ง ๘ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้าง๑. โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ๒.โรงเรียน บ้านวังน้ำเขียว ๓.โรงเรียนบ้านหนองผือ ๔. โรงเรียนสวนป่าองค์พระ ๕โรงเรียนบ้านโป่งคอม ๖. โรงเรียนวัดหนองเปาะ ๗.โรงเรียนวัดดอนประดู่ ๘. โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น	๓,๑๖๔,๒๐๐	๑,๗๔๑,๙๘๒	๑,๔๒๒,๒๑๘		✓				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ การส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	* ลักษณะเป็นการโครงการ รายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-				✓		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๒ การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	การจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมวันสำคัญของทางศาสนา	*ลักษณะเป็นการถ่ายทอดในพิธีทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมวันสำคัญของทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา,วันวิสาขบูชา,วันมาฆบูชา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-				✓		
๒	โครงการจัดหาหนังสือ สื่อ , วัสดุ , อุปกรณ์	*ลักษณะเป็นการเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหาหนังสือ สื่อ , วัสดุ , อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ตำบล ของ อบต.ด่านช้าง(ตามโครงการ”ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน”)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓			
๓	โครงการถวายเทียนพรรษา	*ลักษณะเป็นการเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการถวายเทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	-	-				✓		
๔	โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	*ลักษณะเป็นการโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐			✓			
๕	โครงการฟื้นฟู สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	*ลักษณะเป็นการฟื้นฟู สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	*ลักษณะเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	๑๕๐,๐๐๐	๑๓,๙๖๔	๑๓๖,๐๓๖		✓				
๒	โครงการจัดฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	*ลักษณะเป็นโครงการจัดฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๘๕	๓๔,๙๑๕	✓					
๓	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	* ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชนในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	*ลักษณะเป็นโครงการอบรมให้ ความรู้การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยแก่ประชาชนในเขต อบต.ด่านช้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	-	-				✓		
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	* ลักษณะเป็นการดำเนินการ อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓					

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้าน ยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	* ลักษณะเป็นการดำเนินโครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านยาเสพติด ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓			
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๘	* ลักษณะเป็นการดำเนินอุดหนุน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๘(ที่ท่า การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓					

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ (กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	* ลักษณะเป็นการดำเนินช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ (กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		✓				
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	* ลักษณะเป็นการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	-				✓		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และบริหารจัดการที่ดี

๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	* ลักษณะเป็นการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	✓					

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และบริหารจัดการที่ดี

๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน โอกาสวันสำคัญของชาติไทย	* ลักษณะเป็นโครงการจิตอาสา พัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของ ชาติไทย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลสู่ท้องถิ่น ๔.๐	*ลักษณะเป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลสู่ท้องถิ่น ๔.๐	๕๐,๐๐๐	-	-				✓		
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	*ลักษณะเป็นการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	๔๘๐,๐๐๐	๓๑๗,๔๑๐	๑๖๒,๕๙๐	✓					
๓	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง	*ลักษณะเป็นโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง	๓๐,๐๐๐	๑๙,๒๓๒	๑๐,๗๖๘	✓					
๔	โครงการให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	*ลักษณะเป็นโครงการให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-				✓		